

Инвестор:
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания
 "Фрегат", 660005, г. Красноярск, ул. Краснодарская, д. 8, оф. 186

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью "Идеал", 660049, г.
 Красноярск, ул. Сурикова, зд.12, оф. 4-21

Стройка: Выполнение работ по капитальному ремонту фасада
 многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Вавилова,
 д. 27

Форма по ОКУД	Код	0322001
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП	номер	б/н
Договор подряда	дата	09 08 2023
Вид операции		

СПРАВКА	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	1	13.10.2023	с	по
			09.08.2023	13.10.2023

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 27		11 422 627,23	11 422 627,23	11 422 627,2

Итого без НДС, руб	11 422 627,2
Сумма НДС 20%, руб	2 284 525,4
Всего без НДС, руб	13 707 152,6



Заказчик
 Директор ООО УК "ФРЕГАТ"

Змествитель руководителя департамента городского хозяйства
 М П

и.о. Директора МКУ г. Красноярск "УРТСЖИМС"



Подрядчик
 Директор ООО "ИДЕАЛ"
 М П



А.В. Брусник
 В.В. Стakanов
получено 03.11.2023
содержит 03.11.2023
 С.В. Ковальчук
получено 01.11.23
содержит 02.11.23
 И.А. Колесников

Инвестор

Заказчик

Порядчик

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

Общество с ограниченной ответственностью "Фрегат", 660005, г. Красноярск, ул. Краснодарская, д. 8, оф. 186
(организация, адрес, телефон, факс)

Общество с ограниченной ответственностью "Идеал", 660049, г. Красноярск, ул. Сурикова, зд. 12, оф. 4-21
(организация, адрес, телефон, факс)

Выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 27
(наименование, адрес)

Выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 27
(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда

Вид операции

Форма по ОКУД

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

Код

0322005

Номер документа

Дата

Дата составления

с

по

1

13.10.2023

09.08.2023

09.08.2023

13.10.2023

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № , Ремонт фасада по адресу: г. Красноярск, ул. Вавилова, 27
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 13 707 152,68 (856,44) руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество						Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Раздел 1. Фасад															
1	1	02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ				100 м2	50,4	1	50,4					
Объем=((97+49+15+31+81+15)*3,5*5) / 100															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № 3М=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № 10.3, табл.3 п.10.1												
		1 ОТ										
		2 ЭМ						375,84	1,3225	25 051,24	37,4	936 916,38
		3 в т.ч. ОТм						4,60	1,4375	333,27	12,92	4 305,85
		4 М						0,81	1,4375	58,68	37,4	2 194,63
		ЗТ						343,22		17 298,29	8,59	148 592,31
		ЗТм		чел.-ч	43,5	1,3225	2899,449					
		Итого по расценке		чел.-ч	0,07	1,4375	5,0715					
		ФОТ						723,66		42 682,80		1 089 814,54
		Пр/812-008.0-1, НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99			25 109,92		939 111,01
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25								24 858,82		929 719,90
		Пр/774-008.0, СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69	0,85	58,65			14 726,97		550 788,61
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции												
Фасад										82 268,59		2 570 323,05
2	2	ФЕРп63-23-1	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича	м	45,8	1	45,8					
			Объем=457,7*0,1									
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № 10.3, табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						29,43	1,15	1 550,08	37,4	57 972,99
		2 ЭМ						0,91	1,15	47,93	12,92	619,26
		3 в т.ч. ОТм						0,14	1,15	7,37	37,4	275,64
		4 М						13,00		595,40	8,59	5 114,49
		ЗТ		чел.-ч	3,45	1,15	181,7115					
		ЗТм		чел.-ч	0,01	1,15	0,5267					
		Итого по расценке						43,34		2 193,41		63 706,74
		ФОТ								1 557,45		58 248,63
		Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)		%	92		92			1 432,85		53 588,74
		Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)		%	52		52			809,87		30 289,29
Всего по позиции												
										4 436,13		147 584,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	ФССЦ-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм	1000 шт	1,832	1	1,832	1 752,60		3 210,76	8,59	27 580,43
(Материалы для строительных работ)												27 580,43
Всего по позиции												3 210,76
4	4	ФЕРР61-22-5	Ремонт штукатурки наружных и вертикальных карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте свыше 1 до 5 м2: с земли и лесов Объем=(457,7*0,5*0,1) / 100	100 м2	0,2289	1	0,2289					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 04.08.2020 № 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 табл. 3 п.10.1												
	1 ОТ							4 127,90	1,15	1 086,61	37,4	40 639,21
	4 М							3 004,73		687,78	8,59	5 908,03
	ЗТ			чел.-ч	404,3	1,15	106,4259105					46 547,24
Итого по расценке												7 132,63
	ФОТ									1 774,39		1 086,61
	Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)			%	89		89			967,08		36 168,90
	Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)			%	44		44			478,11		17 881,25
Всего по позиции												3 219,58
5	5	ФЕРР61-23-5	Ремонт штукатурки наружных и криволинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте свыше 1 до 5 м2: с земли и лесов Объем=((97*49+15*31+81+15)*0,2*0,5) / 100	100 м2	0,288	1	0,288					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 04.08.2020 № 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 табл. 3 п.10.1												
	1 ОТ							5 168,45	1,15	1 711,79	37,4	64 020,95
	4 М							3 004,73		865,36	8,59	7 433,44
	ЗТ			чел.-ч	485,3	1,15	160,73136					71 454,39
Итого по расценке												8 173,18
	ФОТ									2 577,15		1 711,79
	Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)			%	89		89			1 523,49		56 978,65
	Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)			%	44		44			753,19		28 169,22
Всего по позиции												4 853,83
												156 602,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	ФЕРр61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов Объем=(0,1*316)/100	100 м2	0,316	1	0,316					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 04.08.2020 № 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
04.08.2020 № 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					3 004,39	1,15	1 091,80	37,4	40 833,32
			2 ЭМ					2,31	1,15	0,84	12,92	10,85
			4 М					2 279,65		720,37	8,59	6 187,98
			ЗТ	чел.-ч	323,4	1,15	117,52356					
			Итого по расценке					5 286,35		1 813,01		47 032,15
			ФОТ							1 091,80		40 833,32
		Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			971,70		36 341,65
		Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			480,39		17 966,66
		Всего по позиции								3 265,10		101 340,46
7	7	ФЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=(3657,76*0,1)/100	100 м2	3,6578	1	3,6578					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 04.08.2020 № 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
04.08.2020 № 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					1 520,76	1,15	6 397,03	37,4	239 248,92
			2 ЭМ					1,21	1,15	5,09	12,92	65,76
			4 М					1 140,25		4 170,81	8,59	35 827,26
			ЗТ	чел.-ч	174	1,15	731,92578					
			Итого по расценке					2 662,22		10 572,93		275 141,94
			ФОТ							6 397,03		239 248,92
		Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			5 693,36		212 931,54
		Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			2 814,69		105 269,52
		Всего по позиции								19 080,98		593 343,00
8	8	ФЕРр61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=(3657,76*0,15)/100	100 м2	5,4866	1	5,4866					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 04.08.2020 № 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
04.08.2020 № 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
табл.3 п.10.1												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						1 496,29	1,15	9 440,98	37,4	353 092,65
		2 ЗМ						1,21	1,15	7,63	12,92	98,58
		4 М						1 140,25		6 256,10	8,59	53 739,90
		ЗТ	чел.-ч	171,2	1,15		1080,201808					
		Итого по расценке					2 637,75	15 704,71				406 931,13
		ФОТ						9 440,98				353 092,65
		Пр8/12-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89				8 402,47				314 252,46
		Пр7/74-095-0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44				4 154,03				155 360,77
		Всего по позиции						28 261,21				876 544,36
9	9	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	3,6578	1	3,6578					
		Объем=(3657,76*0,1)/100										
		ТЧ п. 1.46.30 до толщины 20мм У=20/17 ПЗ=1,18 (ОЗП=1,18; ЗМ=1,18 к расч.; ЗПМ=1,18; МАТ=1,18 к расч.; ТЗ=1,18; ТЗМ=1,18)										
		Приказ от 04.08.2020 № 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						178,00	1,357	883,53	37,4	33 044,02
		ЗТ	чел.-ч	22,82	1,357		113,2701416					
		Итого по расценке					178,00			883,53		33 044,02
		ФОТ						883,53				33 044,02
		Пр8/12-040-2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов зданий (сооружений), а также зданий (сооружений) в целом	%	91				804,01				30 070,06
		Пр7/74-040-2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов зданий (сооружений), а также зданий (сооружений) в целом	%	52				459,44				17 182,89
		Всего по позиции						2 146,98				80 296,97
10	10	ФЕР16-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	3,6578	1	3,6578					
		ТЧ п. 1.15.5 до толщины 20мм К=20/15 ПЗ=1,33 (ОЗП=1,33; ЗМ=1,33 к расч.; ЗПМ=1,33; МАТ=1,33 к расч.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33)										
		Приказ от 04.08.2020 № 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр п.586										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ от 04.08.2020 № 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15									
			421/пр прил.10									
			табл.3 п.10.1									
			1 ОТ									
			2 ЗМ					587,78	1,758925	3 781,66	37,4	141 434,08
			3 в т.ч. ОТм					45,09	1,911875	315,33	12,92	4 074,06
			4 М					21,38	1,911875	149,52	37,4	5 592,05
			ЗТ					979,70	1,33	4 766,12	8,59	40 940,97
			ЗТм									
			Итого по расценке					1 612,57		8 863,11		186 449,11
			ФОТ							3 931,18		147 026,13
			Пр/812-015.0-1, НР Отделочные работы							3 538,06		132 323,52
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
			Пр/774-015.0, СП Отделочные работы									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16							1 637,34		61 236,38
			Всего по позиции							14 038,51		380 009,01
11	11	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	100 м2	22,9425	1	22,9425					
			Объем=(36,5776-0,288-0,2289-0,316-3,6578-5,4866-3,6578)									
			Приказ от 04.08.2020 № 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15									
			421/пр прил.10									
			табл.3 п.10.1									
			1 ОТ									
			ЗТ					138,84	1,15	3 663,14	37,4	137 001,44
			Итого по расценке									
			ФОТ					138,84		3 663,14		137 001,44
			Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)							3 663,14		137 001,44
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25							3 296,83		123 301,30
			Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)							1 685,04		63 020,66
			Итого по позиции							8 645,01		323 323,40
12	12	ФЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (перед шпателькой)	100 м2	36,5776	1	36,5776					
			Объем=3657,76 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производственно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 421/пр прил. 10 04.08.2020 № 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
1 ОТ 28,51 1,15 1 199,25 37,4 44 851,95												
2 ЗМ 22,39 1,15 941,82 12,92 12 168,31												
3 в т.ч. ОТМ 0,12 1,15 5,05 37,4 188,87												
4 М 295,63 10 813,44 8,59 92 887,45												
ЗТМ чел.-ч 3,3 1,15 138,81 1992 0,4206424												
Итого по расценке 346,53 12 954,51 149 907,71												
ФОТ 1 204,30 45 040,82												
Пр/812-096.0-1 НР Матерные работы (ремонтно-строительные) % 90 90 40 536,74												
Пр/774-096.0 СП Матерные работы (ремонтно-строительные) % 46 46 20 718,78												
Всего по позиции 14 592,36 211 163,23												
13	13	ФЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и песов	100 м2	36,5776	1	36,5776					
Объем=3657,76 / 100												
Приказ от Производственно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 04.08.2020 № 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1												
1 ОТ 168,89 1,15 7 104,23 37,4 265 698,20												
2 ЗМ 1,46 1,15 61,41 12,92 793,42												
3 в т.ч. ОТМ 0,23 1,15 9,67 37,4 361,66												
4 М 847,69 31 006,47 8,59 266 345,58												
ЗТМ чел.-ч 19,8 1,15 832,87 1952 0,8412848												
Итого по расценке 1 018,04 38 172,11 532 837,20												
ФОТ 7 113,90 266 059,86												
Пр/812-096.0-1 НР Матерные работы (ремонтно-строительные) % 90 90 239 453,87												
Пр/774-096.0 СП Матерные работы (ремонтно-строительные) % 46 46 122 387,54												
Всего по позиции 47 847,01 894 678,61												
14	14	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	36,5776	1	36,5776					
Объем=3657,76 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке												
ФОТ												
Пр/812-015.0-1, НР Отделочные работы												
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25												
Пр/774-015.0, СП Отделочные работы												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции												
15	15	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная	л	731,552	1	731,552	9,14		13 733,17		508 373,32
(Материалы для строительных работ) Объем=0,2*36,5776*100												
Всего по позиции												
16	16	ФССЦ-14.3.02.01-0016	Краска акриловая	кг	4755,088	1	4755,088	53,15		6 686,39		57 436,09
(Материалы для строительных работ) Объем=0,65*2*36,5776*100												
Всего по позиции												
17	17	ФЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (отлив на карниз)	100 м	2,287	1	2,287			252 732,93		2 170 975,87
Объем=228,7 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	3Т		чел.-ч	41,41	1,15	108,9103705						36 806,23	
	ЗТм		чел.-ч	0,12	1,15	0,315606						34 896,44	
	Итого по расценке						454,41					1 162,17	
	ФОТ											933,06	
	Пр812-092-0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	90		90					839,75	
	Пр774-092-0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	46		46					429,21	
	Всего по позиции						2 431,13					84 266,39	
	18	ФССЦ-08.3.05.05-0063	Сталь листовая оцинкованная	т	0,420808	1	0,420808	11 200,00		4 713,05	8,59		40 485,10
	(Материалы для строительных работ)												
	Всего по позиции												40 485,10
Цоколь													
19	ФЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,2058	1	0,2058							
Объем=(205,83*0,1) / 100													
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 04.08.2020 № 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
421/пр прил.10													
табл.3 п.10.1													
1 ОТ													
2 ЗМ													
4 М													
3Т		чел.-ч	174	1,15	41,18058								
Итого по расценке													2 662,22
ФОТ													594,87
Пр812-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)													359,92
Пр774-095-0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)													320,33
Всего по позиции													1 580,30
Всего по позиции													158,36
Всего по позиции													1 073,56
Всего по позиции													33 383,63
20	ФЕРр61-10-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 (до толщины 40 мм)	100 м2	0,2058	1	0,2058							
Объем=(205,83*0,1) / 100													
до толщины 40 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)													
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 04.08.2020 № 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
421/пр прил.10													
табл.3 п.10.1													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													
1 ОТ													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
21	21	ФЕР62-41-1	2 ЭМ										3,75	
			4 М							0,61	2,3	0,29	12,92	2 014,27
			ЗТ		чел.-ч	34	2,3	16,09356	569,70	2	234,49	8,59		
			Итого по расценке						867,47					
			ФОТ								375,44			7 278,70
			Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89			140,66			5 260,68
			Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44			125,19			4 682,01
			Итого по расценке								61,89			2 314,70
			ФОТ											
			Всего по позиции								562,52			14 275,41
Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов Объем=(205,83*0,9) / 100														
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 04.08.2020 № 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1														
22	22	ФЕР15-04-019-07	1 ОТ											
			ЗТ		чел.-ч	17,8	1,15	37,9200609	138,84	1,15	295,78	37,4	11 062,17	
			Итого по расценке						138,84					
			ФОТ								295,78			11 062,17
			Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90			266,20			9 955,95
			Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46			136,06			5 088,60
			Итого по расценке											
			ФОТ											
			Всего по позиции								698,04			26 106,72
			Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности Объем=205,83 / 100											
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586														
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 04.08.2020 № 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1														
22	22	ФЕР15-04-019-07	1 ОТ											
			2 ЭМ						120,21	1,3225	327,22	37,4	12 238,03	
			3 в т.ч. ОТм						4,06	1,4375	12,01	12,92	155,17	
			4 М						0,70	1,4375	2,07	37,4	77,42	
			ЗТ		чел.-ч	12,94	1,3225	35,2239966	0,02		0,04	8,59	0,34	
			ЗТм		чел.-ч	0,06	1,4375	0,1775284						
			Итого по расценке						124,29		339,27			12 383,54
			ФОТ								329,29			12 315,45
			Всего по позиции											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы				%	100	0,9	90					11 083,91
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25												
Пр/774-015-0, СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65					5 129,38
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции										772,78		28 606,83
23	23	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка водоэмульсионная	л	41,166	1	41,166	9,14		376,26	8,59	3 232,07
(Материалы для строительных работ)												
Объем=0,2*2,0583*100										376,26		3 232,07
Всего по позиции										14 221,82	8,59	122 165,43
24	24	ФССЦ-14.3.02.01-0016	Краска акриловая	кг	267,579	1	267,579	53,15				
(Материалы для строительных работ)												
Объем=0,65*2*2,0583*100										14 221,82		122 165,43
Всего по позиции										14 221,82		122 165,43
Балконные плиты												
25	25	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	100 м2	0,9	1	0,9					
Объем=(30*3) / 100												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отделочных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 04.08.2020 № 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
табл.3 п.10.1												
1 ОТ												
ЗТ				чел.-ч	17,8	1,15	18,423	138,84	1,15	143,70	37,4	5 374,38
Итого по расценке								138,84		143,70		5 374,38
ФОТ				%	90		90			129,33		4 836,94
Пр/812-096-0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)				%	46		46			66,10		2 472,21
Пр/774-096-0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)												
Всего по позиции										339,13		12 663,53
26	26	ФЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простыя с земли и лесов	100 м2	0,9	1	0,9					
Объем=(30*3) / 100												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ 1 103,67												
2 ЭМ 29,51 37,4												
3 в т.ч. ОТм 23,17 12,92												
4 М 0,12 37,4 4,49												
ЗТ 295,63 8,59												
ЗТм 2 285,54												
Итого по расценке 346,53												
ФОТ 318,75												
Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные) % 90 29,63 1 108,16												
Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные) % 46 26,67 997,34												
Всего по позиции 13,63 509,75												
27	27	ФЕР62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	0,9	1	0,9			359,05	5 195,66	
Объем=(30*3) / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
1 ОТ 168,89 1,15 174,80 37,4 6 537,52												
2 ЭМ 1,46 1,15 1,51 12,92 19,51												
3 в т.ч. ОТм 0,23 1,15 0,24 37,4 8,98												
4 М 847,69 762,92 8,59 6 553,48												
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке 1 018,04												
ФОТ 939,23												
Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные) % 90 175,04 6 546,50												
Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные) % 46 157,54 5 891,85												
Всего по позиции 80,52 3 011,39												
28	28	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0,9	1	0,9			1 177,29	22 013,75	
Объем=(30*3) / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 04.08.2020 № 10.3, объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Пр812-015-0-1, НР Отделочные работы												
Приказ №												
812/лр от												
21.12.2020 п.25												
Пр774-015-0, СП Отделочные работы												
Приказ №												
774/лр от												
11.12.2020 п.16												
Всего по позиции												
29	29	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная	л	18	1	18	9,14		164,52	8,59	12 508,83
(Материалы для строительных работ)												
Объем=0,2*0,9*100												
Всего по позиции												
30	30	ФССЦ-14.3.02.01-0016	Краска акриловая	кг	117	1	117	53,15		6 218,55	8,59	53 417,34
(Материалы для строительных работ)												
Объем=0,65*2*0,9*100												
Всего по позиции												
6 218,55												
53 417,34												
Замена дверей												
31	31	ФЕР09-04-012-01	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	10,697	1	10,697					
Объем=(1,2*2,4)+(1,08*2,4)+(1,9*2,75)												
Приказ от Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7												
04.09.2019 №												
519/лр табл.2												
п.4												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 04.08.2020 № 10.3, объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/лр прил. 10												
табл.3 п.10.1												
1 ОТ												
23,81												
0,805												
205,03												
37,4												
7 668,12												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ						14,41	0,805	124,09	12,92	1 603,24
		3 в т.ч. ОТМ						1,97	0,805	16,96	37,4	634,30
		4 М						25,72	0	0,00	8,59	
		ЗТ		чел.-ч	2,4	0,805	20,666604					
		ЗТм		чел.-ч	0,17	0,805	1,4638845					
		Итого по расценке						63,94		329,12		9 271,36
		ФОТ								221,99		8 302,42
		Пр/812-009.0-1, НР Строительные металлические конструкции		%	93		93			206,45		7 721,25
		Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-009.0, СП Строительные металлические конструкции		%	62		62			137,63		5 147,50
		Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции												
32	32	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	М2	10,697	1	10,697			673,20		22 140,11
			Объем=(1,2*2,4)*(1,08*2,4)*(1,9*2,75)									
		Приказ от 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/нр п.586										
		Приказ от 04.08.2020 № 10.3, объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/нр прил.10 табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						23,81	1,3225	336,83	37,4	12 597,44
		2 ЭМ						14,41	1,4375	221,58	12,92	2 862,81
		3 в т.ч. ОТМ						1,97	1,4375	30,29	37,4	1 132,85
		4 М						25,72		275,13	8,59	2 363,37
		ЗТ		чел.-ч	2,4	1,3225	33,952278					
		ЗТм		чел.-ч	0,17	1,4375	2,6140794					
		Итого по расценке						63,94		833,54		17 823,62
		ФОТ								367,12		13 730,29
		Пр/812-009.0-1, НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7			307,28		11 492,25
		Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-009.0, СП Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7			193,47		7 235,86
		Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции												
										1 334,29		36 551,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	ФССЦ-07.1.01.03-0021	Двери стальные утепленные	шт	3	1	3	3 462,66		10 387,95	8,59	89 232,49
(Материалы для строительных работ)												
Всего по позиции								10 387,95				89 232,49
34	34	ФССЦ-01.7.04.07-0001	Комплект скобяных изделий для блоков дугоподъемных входных дверей в здание	компл	3	1	3	94,68		284,04	8,59	2 439,90
(Материалы для строительных работ)												
Всего по позиции										284,04		2 439,90
Окраска окон												
35	35	ФЕРР62-9-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% Объем=(1,2*1,5*60*1,2) / 100	100 м2	1,296	1	1,296					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отделочных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 04.08.2020 № 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 42/лр прил. 10 табл. 3 п. 10.1												
			1 ОТ					1 215,65	1,15	1 811,80	37,4	67 761,32
			2 ЗМ					7,07	1,15	10,54	12,92	136,18
			3 в т.ч. ОТм					2,05	1,15	3,06	37,4	114,44
			4 М					416,90		540,30	8,59	4 641,18
			ЗТм	чел.-ч	140,7	1,15	209,69928					
			ЗТм	чел.-ч	0,16	1,15	0,238464					
Итого по расценке								1 639,62		2 362,64		72 538,68
ФОТ												
Пр/812-096-0-1 НР Материальные работы (ремонтно-строительные)				%	90		90			1 814,86		67 875,76
Пр/774-096-0 СП Материальные работы (ремонтно-строительные)				%	46		46			1 633,37		61 088,18
Всего по позиции										4 830,85		164 849,71
36	36	ФССЦ-14.4.02.09-0001	Краска	кг	29,9376	1	29,9376	28,60		856,22	8,59	7 354,93
(Материалы для строительных работ)												
Объем=0,0299376*1000												
Всего по позиции										856,22		7 354,93
Оконные отпывы												
37	37	ФЕРР58-20-1	Смена обделок из листового стали (голков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м Объем=(1,3*316) / 100	100 м	4,108	1	4,108					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отделочных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 04.08.2020 № 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 42/лр прил. 10 табл. 3 п. 10.1												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
38	38	ФССЦ-08.3.05.05-0053	1 ОТ					353,23	1,15	1 688,73	37,4	62 410,50			
			2 ЭМ					5,13	1,15	24,24	12,92	313,18			
			3 в т.ч. ОТм					1,54	1,15	7,28	37,4	272,27			
			4 М					96,05		394,57	8,59	3 389,36			
			ЗТ	чел.-ч	41,41	1,15	195,629122								
			ЗТм	чел.-ч	0,12	1,15	0,566904								
			Итого по расценке				454,41								
			ФОТ				2 087,54					66 113,04			
			Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 676,01		62 682,77			
			Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 508,41		56 414,49			
Всего по позиции															
39	39	ФССЦ-08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная	т	0,755872	1	0,755872	11 200,00		4 366,91	8,59	151 361,60			
			(Материалы для строительных работ)												
			Всего по позиции												
			Обшивка балконов												
			Разборка обшивки: нештукатуренных деревянных стен (балконные экраны)	100 м2	1,65	1	1,65							72 720,96	
			Объем=((1+1+3,5)*1*30) / 100												
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 04.08.2020 № 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			421/пр прил.10												
			табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					92,99	1,15	176,45	37,4	6 599,23			
40	40	ФЕР15-01-062-02	2 ЭМ					51,93	1,15	98,54	12,92	1 273,14			
			3 в т.ч. ОТм					6,08	1,15	11,54	37,4	431,60			
			ЗТ	чел.-ч	12,3	1,15	23,33925								
			ЗТм	чел.-ч	0,45	1,15	0,853875								
			Итого по расценке				144,92			274,99		7 872,37			
			ФОТ							187,99		7 030,83			
			Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			172,95		6 468,36			
			Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			97,75		3 656,03			
			Всего по позиции												
			Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя												
Объем=((1+1+3,5)*1*30) / 100															
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25															
421/пр п.586															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Приказ от 04.08.2020 № 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1														
1 ОТ														
2 ЗМ														
3 в т.ч. ОТМ														
4 М														
ЗТ														
ЗТМ														
Итого по расценке														
ФОТ														
Пр/612-015-0-1, НР Отделочные работы														
Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25														
Пр/774-015-0, СП Отделочные работы														
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16														
%														
49														
0,85														
41,65														
893,81														
33 428,61														
Всего по позиции														
41	41	ФССЦ-08.1.02.23-0001	Покрывтия зданий с повышенными архитектурными требованиями сайдинг стальной с полимерным покрытием	м2	194,7	1	194,7	132,94		22 769,40	25 883,42	8,59	338 837,55	222 338,58
(Отделочные работы)														
Всего по позиции														
25 883,42														
222 338,58														
Смена водосточных труб														
42	42	ФЕР58-10-1	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	3,1667	1	3,1667							
Объем=316,67 / 100														
Приказ от 04.08.2020 № 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1														
1 ОТ														
2 ЗМ														
3 в т.ч. ОТМ														
4 М														
ЗТ														
ЗТМ														
Итого по расценке														
ФОТ														
Пр/812-092-0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)														
%														
90														
90														
1 181,29														
1 148,63														
1 033,77														
38 662,88														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46					528,37		19 761,03
Всего по позиции												
43	43	ФССЦ-08.1.02.22-0001	Заменя водосточных труб из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр 140 мм	м	362,58715	1	362,58715	56,50		2 743,43	8,59	101 639,43
(Материалы для строительных работ)												
Всего по позиции												
44	44	ФЕРр88-22-1	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт	1,58	1	1,58			20 486,17		175 976,20
Объем=(316,67/2) / 100												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 04.08.2020 № 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					308,83	1,15	561,14	37,4	20 986,64
			2 ЭМ					0,66	1,15	1,20	12,92	15,50
			3 в т.ч. ОТм					0,12	1,15	0,22	37,4	8,23
			4 М					470,35		743,15	8,59	6 383,66
			ЗТ	чел.-ч	37,8	1,15	68,6826					
			ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,01817					
			Итого по расценке				779,84			1 305,49		27 385,80
			ФОТ							561,36		20 994,87
		Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90	90					505,22		18 895,38
		Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46	46					258,23		9 657,64
Всего по позиции												
2 068,94												
55 938,82												
Монтаж лотков												
45	45	ФЕРм08-02-396-06	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м	100 м	2,287	1	2,287					
Объем=228,7 / 100												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 04.08.2020 № 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					221,09	1,15	581,48	37,4	21 747,35
			2 ЭМ					32,12	1,15	84,48	12,92	1 091,48
			3 в т.ч. ОТм					2,51	1,15	6,60	37,4	246,84
			4 М					111,92		255,96	8,59	2 198,70
			ЗТ	чел.-ч	23,52	1,15	61,858776					
			ЗТм	чел.-ч	0,2	1,15	0,52601					
			Итого по расценке				365,13			921,92		25 037,53
			ФОТ							588,08		21 994,19
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97					570,44		21 334,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах				%	51		51			299,92		11 217,04
Всего по позиции										1 792,28		57 588,93
46	ФССЦ-20.2.07.04-0011	Лоток неперфорированный "ВАКС" КВ100h50/3, шириной 100 мм, высотой 50 мм, длиной 3 м (Материалы для монтажных работ)		шт	76	1	76	148,32		11 272,32	8,59	96 829,23
Объем=2,287*100/3										11 272,32		96 829,23
Смена светильников												
47	ФЕР967-8-1	Смена светильников: с лампами накаливания		100 шт	0,09	1	0,09					
Объем=9 / 100												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 04.08.2020 № 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
1 ОТ								857,14	1,15	88,71	37,4	3 317,75
2 ЗМ								0,94	1,15	0,10	12,92	1,29
3 в т.ч. ОТм								0,41	1,15	0,04	37,4	1,50
3Т				чел.-ч	89,1	1,15	9 22185					
3Тм				чел.-ч	0,03	1,15	0,003105					
Итого по расценке								858,08		88,81		3 319,04
ФОТ										88,75		3 319,25
Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)				%	91		91			80,76		3 020,52
Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)				%	48		48			42,60		1 593,24
Всего по позиции										212,17		7 932,80
48	ФССЦ-20.3.03.07-0041	Светильник		шт	9	1	9	156,37		1 407,33	8,59	12 088,96
(Материалы для монтажных работ)												
Всего по позиции										1 407,33		12 088,96
Установка решеток призмиков												
49	ФЕР08-02-007-03	Установка металлических решеток призмиков		т	0,09	1	0,09					
Объем=(30*3)/1000												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 04.08.2020 № 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
1 ОТ								374,78	1,3225	44,61	37,4	1 668,41
2 ЗМ								168,04	1,4375	21,74	12,92	280,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3 в т.ч. ОТм						28,46	1,4375	3,68	37,4	137,63
		4 М						771,22		69,41	8,59	596,23
		3Т		чел.-ч	42,3	1,3225	5,0347575					
		3Тм		чел.-ч	2,34	1,4375	0,3027375					
		Итого по расценке						1 314,04				
		ФОТ								135,76		2 545,52
		Пр/812-008.0-1, НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99			48,29		1 806,04
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25								47,81		1 787,98
		Пр/774-008.0, СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69	0,85	58,65			28,32		1 059,24
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции												
50	50	ФССЦ 19.2.03.09-0011	Решетки для прямых стальные	т	0,09	1	0,09	7 932,60		211,89		5 392,74
			(Материалы для строительных работ)							713,93	8,59	6 132,66
			Объем=(30*3)/1000									
Всего по позиции												
Итого по разделу 1 Фасад												
Раздел 2. Мусор												
51	51	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	78,163	1	78,163	42,98		3 359,45	12,92	43 404,09
Всего по позиции												
52	52	ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	78,163	1	78,163	13,38		1 045,82	13,57	14 191,78
Всего по позиции												
Итого по разделу 2 Мусор												
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Перевозка												
Строительные работы												
Строительные работы												
в том числе:												
554 153,57												
7 098 439,64												
80 065,13												
2 994 435,83												
2 731,99												
35 297,30												
378,49												
14 155,53												
466 951,18												
4 011 110,64												
4 405,27												
57 595,87												
653 703,69												
11 196 357,98												
649 298,42												
11 138 762,11												

Принял: Главный инженер ООО УК "ФРЕГАТ"

И.А. Колесников

Л.А. Шагурина

Заместитель начальника жилищного отдела ДГХ

Начальник ОСК МКУ "УРТСЖИМС"

Заместитель начальника ОСК МКУ "УРТСЖИМС"

Р. В. Соломатов
А. В. Шатковский
Н. В. Едимишева

А.В. Шатковский

Н.В. Едимишева

Голжность, подпись (инициалы, фамилия)

1

№ 01.11.2023
№ 01.11.2023

